

## 附件3

## 恩平市2020年重点项目建设目标和任务完成情况

(共58项, 其中: 基本完成1项、未完成2项)

联系市领导	责任单位	序号	项目名称	第四季度进度目标	进展情况
李健忠	圣堂镇	1	国瑞温泉城	累计完成投资16000万元, 完成4栋高层第12层结构梁板工作。	<b>未完成。</b> 已完成投资13608万元, 完成年度投资任务85.05%。2020年计划建设的两栋高层的单体报建纸质和电子版资料已经报送自然资源局, 并补缴了2020年的地价款。施工设备和材料已经就位, 已进行土方清理和地块平整, 待取得施工许可证后马上可以动工。
禤纘灵	大田镇	▲2	恩平映悦山花园	累计完成投资15000万元, 完成1#-18#, 48#-53#及55#外部建设。	<b>已完成。</b> 已完成投资18200万元, 完成年度投资任务121.33%。1-18栋结构已封顶, 内外墙抹灰、外墙腻子已完成, 外架已拆除; 48#楼-53#楼墙体砌筑完成, 结构已封顶。48#楼、50#楼井道电缆安装固定完成, 进行补偿缆、底坑爬梯安装; 51#楼商铺抹灰施工约完成50%, 52#楼地下室电表房墙体砌筑约完成50%, 53#楼外墙正在施工; 边坡第二级平台土方进行开挖、场内转运及外运; 边坡第二级平台施工进行水沟浇筑、坡面喷锚、日常养护, 跟随土方工作面完成施工, 吊篮已完成安装使用。
何焕仍	沙湖镇	▲3	恩平市沙湖镇蒲桥生活污水处理厂提标工程	正常运营。	<b>已完成。</b> 已完成投资700万元, 完成年度投资任务123.67%。已完成, 目前已通水进行调试。
吴彩堂	良西镇	▲4	恒大泉都旅游城项目	累计完成投资50000万元, 进行A3别墅区的A6-A10、A34-A57、A73-A75管网、庭院围墙施工, D区14-15号楼装修施工。	<b>已完成。</b> 已完成投资60151万元, 完成年度投资任务120.3%。五期高层洋房A1区进度已经完成93%, A1-1-13号楼的室内土建工程正在收尾。A3区低层住宅已完成90%, A6-A10、A34-A57、A73-A75外立面施工已收尾, 正在开展园林建设。
	良西镇	▲5	佳源帝都温泉山庄项目	累计完成投资30000万元完成44号楼满足预售节点、完成别墅区竣工验收、完成温泉区主体结构封顶。	<b>已完成。</b> 已完成投资36217万元, 完成年度投资任务120.72%。一期主题温泉酒店区已对外开放, 温泉康养公馆工程进度已完成72%, 源石汤谷养生区正进行报规报建工作。已完成东门口福泉路升级改造。高层洋房一区: 1-12号楼样板展示区已对外开放。二区: 主体已全部封顶, 目前进行地下综合管网施工。三区: 桩基完成100%, 正在施工。

联系市领导	责任单位	序号	项目名称	第四季度进度目标	进展情况
吴彩堂	教育局	▲6	恩平市平东中学	累计完成投资1595万元，完成平东中学校门楼及校道改造建设，完成学生宿舍楼B幢、厨房主体建设，启动二期工程建设。	<b>已完成。</b> 已完成投资1595万元，完成年度投资任务100%。平东中学校门楼及校道工程已完成建设；学生宿舍楼B幢、厨房已完成主体建设，正在开展装修施工。同时二期工程已全面动工建设，教学楼、科研楼、宿舍楼A、食堂、体育馆等校舍已完成灌注桩施工，正在开展桩承台等基础建设；科研楼扩建、运动场也开展施工。
	教育局	▲7	恩平市东安中学	累计完成投资1580万元，完成东安中学校门口及围墙建设和教学楼主体建设。	<b>已完成。</b> 已完成投资1580万元，完成年度投资任务100%。东安中学校门口及东南面围墙工程已完成建设；正在建设教学楼主体。
关凯宁	交通运输局	▲8	恩平市高铁客运站场路新建工程	累计完成年度投资4000万元，完成沥青路面施工及机电、交通设施，基本完成主体工程。	<b>已完成。</b> 已完成投资11554万元，完成年度投资任务288.85%。完成主体工程建设。
		▲9	省道S297（原县道X559线）君堂大桥及引道改建工程	累计完成投资1120万元，建成通车。	<b>已完成。</b> 已完成投资1120万元，完成年度投资任务100%。已建成通车。
		▲10	县道X535君马线（原乡道Y570平沙线）平安至沙湖段改造工程	累计完成投资2825万元，建成通车。	<b>已完成。</b> 已完成投资2825万元，完成年度投资任务100%。已建成通车。
		▲11	县道X537线青南角水库路口至新陂头村段新建工程	累计完成投资1500万元，完成50%路面捣制。	<b>已完成。</b> 已完成投资1500万元，完成年度投资任务100%。已按计划完成路面基层及涵洞施工。

联系市领导	责任单位	序号	项目名称	第四季度进度目标	进展情况
关凯宁	交通运输局	▲12	2020年“四好农村路”建设项目	累计完成投资2240万元，全部建成通车。	<b>已完成。</b> 已完成投资3453万元，完成年度投资任务154.15%。已完成“四好农村路”建设35公里，改造危桥2座，已全部完工并已投入使用。
		▲13	恩平汽车总站迁建工程（一期）	累计完成投资2500万元，推进基础建设和部分主体工程。	<b>未完成。</b> 已完成投资170万元，完成年度投资任务6.8%。正在申办建设工程施工许可证。
郑成博	君堂镇	14	原恩平市霸能纺织有限公司建设项目	累计完成投资5000万元，完成旧厂房改造、新厂房建设工作。	<b>已完成。</b> 已完成投资5380万元，完成年度投资任务107.6%。已完成旧厂房改造工作，新建一栋厂房。
	资产办住建局	▲15	2020年农村生活污水治理项目	累计完成投资10000万元，完成468个农村污水处理设施建设工作。	<b>已完成。</b> 已完成投资12000万元，完成年度投资任务120%。2020年预计建设468个自然村生活污水处理设施，农村生活污水治理覆盖率达55%以上。其中资产办完成第一批226个污水点任务，住建局完成第二批242个污水点任务，经市人民政府批准，原第二批农村污水处理设施建设任务由242个调整为161个，截止到目前已完成387个污水点任务。
郑立森	横陂镇	16	江门国能石英科技有限公司建设项目	累计完成投资4900万元，完成员工生活配套设施建设。	<b>已完成。</b> 已完成投资4900万元，完成年度投资任务100%。已把厂房内原有旧生产工艺机械设施改造、更新，购买德国进口石英硅超细微粉纳米生产设备并安装调试投产，完成建设员工生活配套设施。
禤活源	那吉镇	▲17	尾矿综合利用技术改造项目	累计完成投资2800万元，基本完成生产线机械设备安装，进入生产线调试及试运行阶段。	<b>已完成。</b> 已完成投资4594万元，完成年度投资任务164.07%。已完成土层夯实、压桩、捣制混凝土基础承重硬底化等土建基础建设，正在进行机械安装。

联系市领导	责任单位	序号	项目名称	第四季度进度目标	进展情况
吴永芳	大槐镇	▲18	大槐集聚区基础设施建设 项目	累计完成投资1500万元，开展以下工作：1、完成大槐集聚区槐苑路东段道路及排水工程、大槐集聚区槐苑路西段道路及排水工程验收及财政评审结算工作。2、完成大槐集聚区东区新建至长坑护坡及水利修建工程验收及财政评审结算工作。3、完成大槐集聚区西区排水涵洞建设工程验收及财政评审结算工作。4、大槐集聚区道路绿化工程基本完工。5、大槐集聚区道路路灯项目基本完工。	<b>已完成。</b> 已完成投资2005万元，完成年度投资任务133.67%。325国道雨污管网工程、325国道绿化工程、新建至长坑护坡及水利修复工程、工业路10kv线路迁改工程已完工。槐苑路道路及排水工程东段道路形象进度55%、西段70%。
王文忠	恩城街道	▲19	恩平嘉宝新城项目	累计完成投资15000万元，完成1-6栋封顶。	<b>已完成。</b> 已完成投资18000万元，完成年度投资任务120%。正在进行土建建设，1-6栋已封顶。
		▲20	恩平市金丰织染有限公司织染生产线建设项目	累计完成投资10000万元，完成10条生产线安装并试产。	<b>已完成。</b> 已完成投资12000万元，完成年度投资任务120%。已投入生产。
	公安局	▲21	恩平智慧新交管项目	正式投入使用。	<b>已完成。</b> 已完成投资2279万元，完成年度投资任务100%。已完成工程建设，通过初验投入试运行。
		▲22	恩平市视频监控“十三五”规划项目	正式投入使用。	<b>已完成。</b> 已完成投资3000万元，完成年度投资任务100%。已完成工程建设，通过初验投入试运行。
劳沈川	牛江镇	▲23	广东恩穗农业有限公司牛江大米产业园	累计完成投资7730万元，进行厂房、仓库建设，购建大米精深加工产品生产线。	<b>已完成。</b> 已完成投资9390万元，完成年度投资任务121.47%。完成厂区地面平整工程，正在建设标准化大米厂房。

联系市领导	责任单位	序号	项目名称	第四季度进度目标	进展情况
劳沈川	农业农村局城管执法局	▲24	三清三拆三整治项目	累计完成投资5000万元，开展农村人居环境整治工作，完成沿线绿化美化提升工作；完成“廊道”沿线和所有（街）干净整洁全覆盖工作；完成美丽乡村风貌带建设工作。全面完成“厕所革命”项目，示范镇、村建设显成效。	<b>已完成。</b> 已完成投资5000万元，完成年度投资任务100%。已完成沿线绿化美化提升、“廊道”沿线和所有（街）干净整洁全覆盖、美丽乡村风貌带建设工作，完成266个完工未投入使用公厕的配套工作。
	农业农村局	▲25	高标准农田建设项目	完成项目资料整理，项目结算、项目审计工作，推进项目竣工验收工作；工程款基本完成拨付。	<b>已完成。</b> 已完成投资1995万元，完成年度投资任务130.39%。建设任务分两批，第一批建设面积0.98万亩，目前主体工程已全面完工，新建高标准农田0.98万亩，已通过项目竣工验收。第二批建设面积0.35万亩，10月底开工建设，目前已完成主体工程建设；预计明年7月完成验收。
	水利局	▲26	江门市碧道建设工程	完成投资14400万元，完成碧道建设长度5km。	<b>基本完成。</b> 已完成投资6600万元，完成年度投资任务45.83%。锦江河锦江公园碧道、锦江湿地公园碧道、锦江河大田段碧道、东圣碧道共4段碧道，由江门市采用EPC+O模式打包推进，项目工期2020年-2021年。目前大田段碧道正在紧张有序组织施工中，大田先行段已完工；其他3段已陆续开展施工，其中东圣碧道君堂获笃朗段已完工。
		▲27	江门市潭江河流治理工程	累计完成投资4593万元，完成堤防加固23.1公里，重建或新建水工建筑物31座。	<b>已完成。</b> 已完成投资4593万元，完成年度投资任务100%。目前共7个施工组施工，主要是开展潭江干堤的土方填筑、护岸墙施工和莲塘河段的草皮护坡工作。累计完成堤防加固23.1公里，重建或新建水工建筑物31座。
岑安林	东成镇	▲28	泉林黄金小镇项目	累计完成投资48000万元，完成11号地块别墅主体工作，枫景湾装修及景观、泉景湾景观工作，枫景湾（南）竣工备案、泉景湾别墅交付工作。	<b>已完成。</b> 已完成投资66390万元，完成年度投资任务138.31%。御湖湾（7-3高层）已全部封顶并完成室内装修；云顶大道、公园大道已完成建设；飞行馆（新销售中心）已完成建设并投入使用；11号地别墅已完成主体砌筑，正在进行室内装修；枫景湾（7-1南）、泉景湾（1号地别墅）已完成主体及园林建设，可交付使用。
	工业园管委会	▲29	广东金羚智能电器有限公司智能化电器生产项目	累计完成投资4000万元，进行综合楼、厂房主体建筑建设及装修，进行厂区其他配套设施建设。	<b>已完成。</b> 已完成投资6150万元，完成年度投资任务153.75%。正在进行厂房及配套设施建设，其中2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房正在室内建设、周边道路建设和大门建设，已办理竣工验收。

联系市领导	责任单位	序号	项目名称	第四季度进度目标	进展情况
岑安林	工业园管委会	▲30	广东艾普升智能装备有限公司厂房及附属设施建设项目	累计完成投资3000万元，进行投产工作。	<b>已完成。</b> 已完成投资5460万元，完成年度投资任务182%。正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一、车间二、车间三、车间四、3#综合楼、4#综合楼已建成，已安装设备并投产。
		▲31	江门市科本空调设备有限公司空调设备及配件生产项目	累计完成投资1000万元，年主营收入达到2000万元并申请上规。	<b>已完成。</b> 已完成投资1612万元，完成年度投资任务161.2%。已完成1#车间、2#车间、综合楼、研发楼建设并投产。
		▲32	广东科美斯农业设备有限公司厂房及附属设施建设项目	累计完成投资5000万元，完成厂房、综合楼竣工验收工作，进行设备安装调试工作。	<b>已完成。</b> 已完成投资5246万元，完成年度投资任务104.92%。正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一、车间二已完成厂房建设及设备安装，综合楼正在安装消防设备，已完成厂区道路建设和办理验收手续，已投产。
		▲33	广东炫丽新材料科技有限公司热塑性弹性体改性技术新材料及医疗耗材生产项目	累计完成投资4100万元，进行投产工作。	<b>已完成。</b> 已完成投资5832万元，完成年度投资任务142.24%。正在进行厂房及配套设施建设，其中1#车间已完成建设；2#、3#车间、综合楼一、综合楼二正在室内装修，已办理验收手续并投产。
		▲34	广东锦绣建材科技有限公司厂房及附属设施建设项目	累计完成投资3500万元，安装设备并投产。	<b>已完成。</b> 已完成投资4930万元，完成年度投资任务140.86%。已完成1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、综合楼建设并投产。
		▲35	广东江声音响科技有限公司音响配件生产项目	累计完成投资1500万元，进行投产。	<b>已完成。</b> 已完成投资1580万元，完成年度投资任务105.33%。已完成车间一、综合楼和设备用房建设，已完成部分设备安装并投产。
		▲36	江门市兆晖电器科技有限公司家用厨电生产项目	累计完成投资5000万元，进行厂房主体建筑建设。	<b>已完成。</b> 已完成投资5230万元，完成年度投资任务104.6%。正在进行厂房和配套设施建设，其中6#厂房、8#厂房正在进行厂房主体框架建设，4#厂房正在进行基础建设，厂区道路进行硬底化建设。
		▲37	广东安必成精密科技有限公司厂房及附属设施建设项目	累计完成投资3000万元，进行车间、综合楼主体建筑建设及装修工作、竣工验收工作	<b>已完成。</b> 已完成投资4535万元，完成年度投资任务151.17%。正在进行厂房和配套设施建设，其中车间（一期）、综合楼正在进行室内装修。正在进行厂区路面及围墙建设，已办理验收并投产。
		▲38	广东裕创声光科技有限公司厂房及配套设施建设项目	累计完成投资2600万元，投产，开具销售发票，购买社保。	<b>已完成。</b> 已完成投资3670万元，完成年度投资任务141.15%。正在进行厂房和配套设施建设，其中厂房一已完成主体和地台建设，正在进行室内装修和办理验收手续；厂房二、综合楼已封顶，正在进行室内装修。

联系市领导	责任单位	序号	项目名称	第四季度进度目标	进展情况
岑安林	工业园管委会	▲39	广东海纳音响科技有限公司厂房及配套设施建设项目	累计完成投资3000万元，完成竣工验收；设备安装调试，试投产。	<b>已完成。</b> 已完成投资3218万元，完成年度投资任务107.27%。正在进行厂房和配套设施建设，其中厂房一（一期）、厂房二（一期）、1#综合楼、2#综合楼、3#综合楼正在进行室内装修和消防、电梯设备安装；正在进行厂区道路建设。
		▲40	恩平市东雷音响有限公司厂房及配套设施建设项目	累计完成投资2000万元，完成竣工验收；设备安装调试，试投产。	<b>已完成。</b> 已完成投资5530万元，完成年度投资任务276.5%。正在进行厂房和配套设施建设，其中车间一、车间二、车间三正在进行主体建设，综合楼已建设至顶层。
		41	江门市浩明电子有限公司厂房及配套设施建设项目	累计完成投资5000万元，进行2#厂房、3#厂房、4#宿舍基础建设工作。	<b>已完成。</b> 已完成投资5082万元，完成年度投资任务101.64%。已办理建筑许可。
		42	广东台立智能装备有限公司厂房及配套设施建设项目	累计完成投资2500万元，进行1#厂房主体建筑建设工作。	<b>已完成。</b> 已完成投资4037万元，完成年度投资任务161.48%。正在进行厂房和配套设施建设，其中厂房一已建设至首层。
		43	广东恒心智能科技有限公司厂房及配套设施建设项目	累计完成投资2000万元，完成厂房基础建设、进行厂房主体建筑建设。	<b>已完成。</b> 已完成投资2007万元，完成年度投资任务100.35%。正在进行厂房主体建设。
		44	广东奥惠斯电子科技有限公司厂房及配套设施建设项目	累计完成投资2500万元，进行厂房一、厂房二、消防控制室主体建筑建设工作。	<b>已完成。</b> 已完成投资4589万元，完成年度投资任务183.56%。正在进行厂房和配套设施建设，其中厂房一、厂房二、消防控制室正在进行主体建设。
		45	广东华永锋科技有限公司厂房及配套设施建设项目	累计完成投资2000万元，进行厂房主体建筑。	<b>已完成。</b> 已完成投资3753万元，完成年度投资任务187.65%。正在进行厂房和配套设施建设，其中厂房一已建设至三层，厂房二已建设至三层，综合楼已建设至三层。正在进行消防水池建设。
		46	广东能嘉智能家居有限公司厂房及配套设施建设项目	累计完成投资2000万元，进行厂房主体建筑。	<b>已完成。</b> 已完成投资2301万元，完成年度投资任务115.05%。已办理施工许可证，正在进行1#综合楼、厂房主体建设。

联系市领导	责任单位	序号	项目名称	第四季度进度目标	进展情况
岑安林	工业园管委会	47	广东庆连电缆制造有限公司厂房及配套设施建设项目	累计完成投资2000万元,完成厂房基础建设、进行厂房主体建筑建设。	<b>已完成。</b> 已完成投资2038万元,完成年度投资任务101.9%。已办理施工许可,正在进行厂房主体建设。
		48	广东科炬铝业科技有限公司厂房及配套设施建设项目	累计完成投资2000万元,进场动工,完成厂房主体建设。	<b>已完成。</b> 已完成投资2393万元,完成年度投资任务119.65%。已办理施工许可,正在进行围墙及厂房主体建设。
张红艺	自然资源局	▲49	恩平市垦造水田项目	完成项目建设。	<b>已完成。</b> 已完成投资4192万元,完成年度投资任务100%。目前已全面完成垦造水田工作。
	林业局	▲50	广东响水龙潭森林生态综合示范园项目	累计完成投资1200万元年度投资任务。	<b>已完成。</b> 已完成投资1200万元,完成年度投资任务100%。一期道路建设工程、绿化建设工程、土建工程、自然教育系统及配套设施建设工程已全面完工。二期绿化提升工程、园林建设工程、访客中心装修工程、森林管护所建设工程已按计划进入全面施工阶段。
	住建局	▲51	恩平市图书馆、博物馆新建项目	累计完成投资8000万元,完成二次装修工程。	<b>已完成。</b> 已完成投资8020万元,完成年度投资任务100.25%。已完成主体工程建设,正在进行配套工程施工。
	城管执法局	▲52	恩平中心城区飞马大桥及沿江路(恩平大桥至碧涛苑段)改建PPP项目	累计完成投资12000万元,完成飞马大桥主梁安装,沿江路80%挡土墙工作。	<b>已完成。</b> 已完成投资13320万元,完成年度投资任务111%。飞马大桥已基本完成大桥主体工程,进入验收前各项检测的阶段。沿江路改造工程飘板挡土墙、综合管廊、排水工程、路面工程已全部完成,进入验收前各项检测的阶段。
		▲53	恩平中心城区环境综合整治及改造提升PPP项目	累计完成投资11000万元,完成西门大桥全部桩基,南堤路及沿江路飘板桩32%桩基、挡土墙20%,截污工程管道50%工程量。	<b>已完成。</b> 已完成投资14052万元,完成年度投资任务127.75%。完成西门大桥桩基60根,完成83%;系梁18个,完成64%;立柱34个,完成64%;盖梁13座,完成46%;梁板预制53片,完成51%。总体形象进度为50%。南堤路改造完成飘板桩基1052根,完成70%;飘板挡土墙1848米,完成27.6%。总体形象进度为30%。污水管网建设:完成工作井、接受井30个,完成63%;完成管道工程3000米,完成54%。总体形象进度为55%。



联系市领导	责任单位	序号	项目名称	第四季度进度目标	进展情况
张红艺	城管执法局	▲54	江门市排水信息化与管理建设项目	累计完成投资400万元，完成调试并投入使用。	<b>已完成。</b> 已完成投资400万元，完成年度投资任务100%。已完成项目建设，并投入使用。
		▲55	恩平市城市天然气输送工程	累计完成投资600万元，续建及改造1公里燃气管道。	<b>已完成。</b> 已完成投资600万元，完成年度投资任务100%。已完成建设燃气管道5公里。
黄艳芬	卫健局	▲56	恩平市妇幼保健院住院大楼	累计完成投资3000万元，投入使用。	<b>已完成。</b> 已完成投资3000万元，完成年度投资任务100%。已完成项目建设，并投入使用。
		▲57	恩平市妇幼保健院新院后勤综合楼	累计完成投资1468万元，投入使用。	<b>已完成。</b> 已完成投资1468万元，完成年度投资任务100%。已完成项目建设，并投入使用。
	民政局	▲58	恩平市社会福利院服务大楼（第三期）建设工程	累计完成投资1000万元，完成室外道路、配套工程。	<b>已完成。</b> 已完成投资1017.23万元，完成年度投资任务101.72%。已完成了消防、水、电等配套工程，目前正在配套桌、椅、床等有关设备设施。

注：1、带“▲”号的为江门市重点项目。

2、“进展目标”按照《恩平市2020年重点项目季度推进计划表》（恩府办〔2020〕53号）。