

附件

恩平市2022年重点项目建设和任务进展情况

(共77项)

联系 市领导	责任单位	项目名称	2022年建设任务	2022年 投资计划 (万元)	完成投资 (万元)	投资完成 率(%)	9月进展情况
	大田镇	▲9、锦江温泉升级改造项目	总占地面积约3.2亩，总建筑面积约1750平方米，项目整体建筑为私人主题温泉别墅产品、户外特色私人温泉区等，项目为通过休闲度假配套设施建设，打造温泉旅游新热点地。	2650	2650	100.00%	基本按进度完成。项目已进入工程竣工收尾阶段，别墅加建、原有别墅内部升级改造以及对温泉景区内卫生间、人行道、绿化带等设施的美化优化建设已分段完工，目前正在对照创建省全域旅游示范城市标准对工程内设施建设查漏补缺，确保锦江温泉升级改造达标。

注：带▲号为江门市重点项目。