

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	水闸重建和除险加固工程	评价年度	2023年	评价金额	20000
	联系人	李俊锋	联系电话	7712265	联系邮箱	
	实施文件依据	江财农〔2023〕166号增发2023年国债水利领域项目（水闸重建和除险加固工程）			项目级次	二级项目
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	20000			
		实际分配下达	20000			
	资金使用情况	实际支出金额	20000			
	绩效目标情况	预期总体目标	对7宗水闸拆除重建，对2宗闸除险加固	是否如期实现预期总体目标	是	

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明: 本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	资金管理	12	资金支出率	12			12		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1. 专项资金预算执行通报; 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 3. 该项如实填报即可, 非因挤占转移支付资金等不规范使用资金情况的, 自评可不扣分。
		事项管理	8	监管有效性	8			8		各级业务主管部门按规定对项目设计或方案实施开展有效的检查、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	实施水闸工程建设项目数量(宗)	各项指标权重=40/指标总数	7	7	10		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效
		质量指标		已完工项目验收质量合格率(%)		>80%	>80%	15			
		时效指标		年度投资计划完成进度(%)		>90%	>90%	15			
		经济效益指标		保护耕地面积(万亩)		8	8	10			

效益	40	社会效益指标	各项指标权重 =40/指标总数	保护人口(万人)	各项指标 权重=40/ 指标总数	18	18	10	挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行		是	是	10		
		满意度指标		群众满意度(%)		>90%	>90%	10		
合计:	100		100		100	90%	90%	100		
<p>一、资金使用绩效:</p> <p>(一)资金支出情况:增发2023年国债水利领域项目资金20000万元安排到恩平市水闸重建和除险加固工程,截止年底,实际支出20000万元,完成率100%。</p> <p>(二)资金完成绩效目标情况:全部完成预算设置的绩效目标。完成对7宗水闸拆除重建,对2宗闸除险加固。</p> <p>(三)资金分用途使用成效:解决约8.9万亩农田灌溉用水问题、1.1万亩水产养殖用水问题及周边居民交通问题,最低实现防洪标准20年一遇,校核洪水标准50年一遇,确保水闸安全长期运行。</p> <p>二、资金使用绩效存在的问题:暂无</p>										含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
<p>三、改进意见:</p> <p>无</p>										含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
<p>四、到期资金:</p> <p>2025年及后续年度资金需求情况:暂无</p>										仅专项资金需填报